## MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO INSPEÇÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS COM A REDE

1. DADOS DO	O PROPRIEDATÁRIO												
Nome:	В	JIS ALVES DE OLIVEIRA			Conta Contrato:			3001078851					
Telefone:	(82) 9 94	431-5121	E-mail:		<u>.</u>	300181e	dilso	on@g	mail.com				
Endereço:	TV MARLON BAT	ISTA , 774	Bairro:					ILHA DA CRÔA					
CEP:	BENEDITO LUIS ALVES DE OLIVEIRA  (82) 9 9431-5121  TV MARLON BATISTA , 774  57925-000  Cidade:  BARRA DE SANTO ANTÔNIO  PRESPONSÁVEL TÉCNICO PELO COMISSIONAMENTO  ESDRAS MANOEL SANTOS FERREIRA DA SILVA  ENGENHEIRO ELETRICISTA  Registro Profissional  (82) 9 9973-2672  E-mail:  Femail:  Fivbsl27 @outlook.com  Bairro:  Estado  Cidade:  MACEIO  Bairro:  Estado  Cidade:  Cidade:  Maceio  Bairro:  Estado  Cidade:  Cidade:  Cidade:  Maceio  Bairro:  Estado  Cidade:  Bairro:  Estado  Cidade:  Bairro:  Estado  Cidade:  Cidade:  Cidade:  Cidade:  Maceio  Aceion  Bairro:  Estado  Cidade:  C							ido:	A				
2. DADOS DO	O RESPONSÁVEL TÉC	NICO PELO	COMISSIONAMENT	го									
Nome:	ESDRAS MANOEL SA	NTOS FERF	REIRA DA SILVA										
Profissão:	ENGENHEIRO ELETRICISTA Registro Profissional						020833774-1						
Telefone:	(82) 9 9973-2672		E-mail: fvbsl27@	outlo	ook.com								
Endereço:	TRAVESSA ADOLFO CAM	Bairro:				Pinheiro							
CEP:	57057-280	Cidade:	MACEIO	MACEIO Estado				ALAGOAS					
1. Conformi	dade dos módulo FV	e cabeame	ento CC				Ate	ende	Não Atende	Corrigido	N/A		
Dados dos m	nódulos atende o pro	jeto aprova	ado?					Х					
Dados dos ca	abos CC atende o pro	ojetoaprova	ido?					Х					
Módulos e ca	abos devidamente id	lentificados	, indicando circuito,	string	g, etc?			Х					
Quantidade de strings e módulos por string, atende o projeto aprovado?								Х					
Quantidade	de módulos por inve	rsor atende	e o projeto aprovado	o?				Χ					
Quantidade total de módulos da central geradora atende o projeto aprovado?								Х					
Módulos sem trincas ou outros defeitos físicos que prejudiquem sua operação?								Х					
Conectores devidamente conectados, compatíveis com os módulos e sem folga?								Х					
2. Conformidade da fixação dos módulos FV e eletrodutos dos cabos CC							Ate	ende	Não Atende	Corrigido	N/A		
Peso dos mó	dulos compatível co	m o esforço	que o telhado, laje,	, etc, s	surporta?			Х					
Racks das es	truturas devidament	e fixados, c	com torque adequado	lo e se	em folgas?			Χ					
Módulos dev	vidamente fixados, c	om torque	adequado e sem folg	gas?				Χ					
Todas as fura	ações foram devidan	nente veda	das para evitar infiltr	rações	5?			Χ					
Eletroduto C	CC com identificação,	indicando	que é circuito CC?					Χ					
Todos os ele	trodutos elementos	vedantes n	os pontos de furação	o e ab	erturas?			Χ					
Todas as fura	ações foram devidan	nente veda	das para evitar infiltr	rações	s?			Χ					
3. Painel de proteção CC (string box) - Corrente Contínua							Ate	ende	Não Atende	Corrigido	N/A		
Código IP atende ao local de sua instalação?								Χ					
Devidamente fixado e vedado contra a ação intempéries?								Χ					
Cabeamento devidamente fixado e protegido por eletrodutos, eletrocalhas, etc?								Χ					
	·							Χ					
Cabos de entrada e saída identificados, indicando o circuito e/ou string e a polaridade, chave, etc?						e,		Х					
Conexões do	os cabos no painel re	alizada com	n conectadores e sem	n folga	as?			Χ					
Módulos devidamente fixados, com torque adequado e sem folgas?  Todas as furações foram devidamente vedadas para evitar infiltrações?  Eletroduto CC com identificação, indicando que é circuito CC?  Todos os eletrodutos elementos vedantes nos pontos de furação e aberturas?  Todas as furações foram devidamente vedadas para evitar infiltrações?  3. Painel de proteção CC (string box) - Corrente Contínua  Código IP atende ao local de sua instalação?  Devidamente fixado e vedado contra a ação intempéries?  Cabeamento devidamente fixado e protegido por eletrodutos, eletrocalhas, etc?  Cabeamento de aterramento devidamente instaldo, fixado e apertado?  Cabos de entrada e saída identificados, indicando o circuito e/ou string e a polaridade,								Χ					
2. Conformidade da fixação dos módulos FV e eletrodutos dos cabos CC  Peso dos módulos compatível com o esforço que o telhado, laje, etc, surporta?  Racks das estruturas devidamente fixados, com torque adequado e sem folgas?  Módulos devidamente fixados, com torque adequado e sem folgas?  Todas as furações foram devidamente vedadas para evitar infiltrações?  Eletroduto CC com identificação, indicando que é circuito CC?  Todos os eletrodutos elementos vedantes nos pontos de furação e aberturas?  Todas as furações foram devidamente vedadas para evitar infiltrações?  3. Painel de proteção CC (string box) - Corrente Contínua  Código IP atende ao local de sua instalação?  Devidamente fixado e vedado contra a ação intempéries?  Cabeamento devidamente fixado e protegido por eletrodutos, eletrocalhas, etc?  Cabeamento de aterramento devidamente instaldo, fixado e apertado?  Cabos de entrada e saída identificados, indicando o circuito e/ou string e a polaridado chave, etc?  Conexões dos cabos no painel realizada com conectadores e sem folgas?  Indicação das chaves e inversores aos quais os cabos se conectam?								Χ					



Euchaic dovidomanta dimensis	dos o instaladas /	ande ne == - 4	riol2						v
Fusíveis devidamente dimensiona				Х					
Disjuntor dimensionado e instalad	Х								
Peso dos módulos compatível com	Х								
Sinalização indicando, por exempl	Х								
4. Inversor	Atende	Não Atende	Corrigido	N/A					
Dados do inversor conforme proje	Х								
Inversor localizado conforme proj	Х								
Condições de instalação e ventilaç	Х								
Inversor protegido contra a ação o	Х								
Inversor devidamente aterrado?	Х								
Inversor devidamente ajustado e p	parametrizado conf	ome ABNT N	BR 1614	9?		Х			
Inversor devidamente identificado	i?					Х			
Cabos de entrada e saída devidam	ente identificados,	indicando ci	rcuito, p	olaridade, s	tring,	Х			
chave, disjuntor, conforme projeto	o aprovado?					^	N1~		
5. Painel de Proteção CA (Corrent	e Alternada)					Atende	Não Atende	Corrigido	N/A
Características técnicas do painel	e componetes confo	orme projeto	aprova	do?		Х			
Local de instalação conforme proj	eto aprovado?					Х			
Código IP atende ao local de sua ir	nstalação?					Х			
Devidamente fixado e vedado con	tra a ação intempér	ries?				Х			
Proteções conforme projeto aprov		Х							
Cabos de entrada e saída devidam	Х								
disjuntor, inversor, etc, conforme									
Painel identificadoindicando por e						X			
6. Ensaios de Comissionamento C	ATEGORIA 1: OBRIG	GATORIO PA	RA TOD	OS OS SISTI	MAS FO	TOVOLTA	ICOS		
6.1. Ensaios dos Circuitos de Corre	nte Alternada								
a) Continuidade Elétrica dos Cond	utores					Atende	Não Atende	Corrigido	N/A
	FASE 1	]				Х			
	FASE 2								
Com Circuito CA DESLIGADO	FASE 3	Resultado e continuidad							
	NEUTRO		40 101	.50 403 6011		х			
	TERRA	1		х					
b) Resistência de Isolamento		· 				Atende	Não Atende	Corrigido	N/A
	FASE 1	>2000 MΩ		ΜΩ	Х				
Com Circuito CA DESLIGADO	FASE 2	ΜΩ							
VALOR ESPERADO: Rat > 200 M $\Omega$	FASE 3	MΩ							
	NEUTRO			ΜΩ	Х				
c) Medição da Tensão AC no Pont	Apenas Rede Inversor		com	Atende	Não Atende	Corrigido	N/A		
VALOR ESPERADO:	F1-N (V)	220	F1-N (V)	221	Х	323.4.0			
127 V: 117 V à 133 V	F2-N (V)		F2-N (V)						
220 V: 202 V à 231 V	F3-N (V)		F3-N (V)						
380 V: 350 V à 399 V F3-N (V) F3-N (V) F1-F2 (V) F1-F2 (V)									
l		1 T-L7 (A)		1 ± 1 ∠ (V)					



OBS: Este er				io de	F1-F3 (V)		F1-F3 (V)					
maior irradia	ancia solar e	e menor ca	rga		F2-F3 (V)		F2-F3 (V)					
6.2. Ensaios	dos Circuito	os de Corre	nte Contír	nua					Atende	Não Atende	Corrigido	N/A
a) Teste de d	continuidad	e da ligaçã	o à terra e	ou cond	utores da li	gação de			Х	711011111		
equipotenci		anta Cam	Cinavita C	Δ	1					NI≃-		
b) Resistência de Isolamento Com Circuito CA DESLIGADO VALOR ESPERADO: Rat > 200 ΜΩ					Tensão de Ensaio Valor Esperado			Atende	Não Atende	Corrigido	N/A	
MÉTODO 1 < 120 V				250	V	>200	ΜΩ	Х	Attitute			
Ensaios separados no positivo e		120 V - 500 V		500	V	>200	ΜΩ	X				
no negativo do arranjo												
fotovoltaico MÉTODO 2			> 500 V		1.000	V	>2000	ΜΩ	Х			
	n positivo e	negativo	< 120 V		250	V	>200 MΩ		Х			
do arranjo f	=	_	120 V - 500 V		500 V		>200 MΩ		Х			
Í	circuito		> 500 V		1.000	V	>2000 MΩ		Х			
c) Ensaio de	polaridade								Х			
d) Ensaio da	s caixas de j	junção							Х			
e) Ensaio de	tensão de o	circuito abe	erto (Voc)	das séries	(strings) e	corrente	das séries	(strings)		~		
fotovoltaica				1	1	ı			Atende	Não Atende	Corrigido	N/A
STRING	Voc (V)	I (A)	STRING	Voc (V)	I (A)	STRING	Voc (V)	I (A)		Attitute		
1	199,2	14,01	6			11			Х			
2	199,2	14,01	7			12			Х			
3			8			13						
4			9			14						
5			10			15						
f) Ensaios Fu		=		cionamen	to e contro	le, para o	s inversore	:S	х			
utilizar o pro <b>7. Ensaios d</b>				. 2. DADA	CICTERAAC	A DADTID	DE CDANI	OF DODT		DI EVIDA DE		
						A PARTIK	DE GRANI	JE PUKII		Não		
7.1. Ensaio d	da curva I x \	V das série	s (strings)	fotovoltai	cas				Atende	Atende	Corrigido	N/A
STRING	Voc (V)	Isc (A)	P (W)	STRING	Voc (V)	Isc (A	) P	(W)				
1				1								
2				2								
3				3								
4				4								
5				5								
O ensaio ate	ende a evidê	ncia de au	sência de	dados em	células/m	ódulos?	<u> </u>					
O ensaio ate	ende a evidê	ncia de au	sência de	curto-circ	uito em dic	odos de by	y-pass?					
O ensaio atende a evidência de ausência de sombreamento localizado?												
O ensaio atende a evidência de ausência de mismatch (descasamento de parâmetros) entre												
módulos?												
O ensaio atende a evidência de ausência de resistência paralela excessiva entre células/módulos/arranjos?												
O ensaio ate			sência de	resistênci	a séria exce	essiva?						
7.1. Inpeção Termográfica							Atende	Não Atende	Corrigido	N/A		
O ensaio ate	ende a evidê	ncia de au	sência de	hotspots	(pontos qu	entes) no	s módulos?	)				
									•	-	•	





O ensaio atende a evidência de ausência de hotspots (pontos quentes) nos diodos de by-				
pass?				
O ensaio atende a evidência de ausência de hotspots (pontos quentes) nas conexões entre				
cabos				
8. Ensaios Adicionais: QUANDO FOR ACORDADO ENTRE AS PARTES (CLIENTE E	Atende	Não Atende	Corrigido	N/A
FORNECEDOR)	Atende			
8.1. Ensaio de tensão ao solo, apenas para sistemas aterrados por resistência, para avaliar				
uma ligação de alta impedância				
8.2. Ensaio de diodo de bloqueio, para detectar falhar em curto-circuito ou circuito aberto,				
quando for utilizado diodo de bloqueio				
8.3. Ensaio de resistência de aterramento úmido				
8.4. Avaliação do sombreamento				